

横浜武道館の供用開始の予定について


1 趣旨

横浜文化体育館再整備事業において整備する横浜武道館（サブアリーナ施設）の供用開始日を、10月から7月に前倒しすることが可能となりましたので、御報告します。

2 施設整備の進捗状況

- ・平成 29 年 12 月 19 日 PFI 事業契約締結
- ・平成 29 年 12 月～30 年 7 月 設計
- ・平成 30 年 8 月 工事着工
- ・平成 32 年 7 月 供用開始予定

※一般利用の開始時期については、調整中です。



	29 年度(2017)		30 年度(2018)		31 年度(2019)		32 年度(2020)	
	前期	後期	前期	後期	前期	後期	前期	後期
横浜武道館		契約締結議決 ★	解体 設計	建設工事(23 か月)			7月 供用開始 ★	東京 2020 大会

3 供用開始を前倒しするメリット

- (1) 平成 32 年 6 月の市庁舎移転後すぐに、関内駅周辺の賑わいづくりに寄与できます。
- (2) 東京 2020 大会の開催を契機とした様々なイベント等に活用することが可能になります。
(東京 2020 オリンピック：7/24～8/9、東京 2020 パラリンピック：8/25～9/6)

4 供用開始以降の予定

- ・平成 32 年 12 月～36 年 1 月 現横浜文化体育館の解体及びメインアリーナ施設の建設
- ・平成 36 年 4 月 メインアリーナ施設の供用開始