

工程表（建築工事）

工事項目	工事内容	R4				R5												R6					
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	
仮設工事	仮囲い、搬入路整備			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
	外部足場組立、解体								■	■	■	■	■	■	■	■	■						
山留・杭工事	山留設置、解体			■	■			■				■											
	杭施工					■	■																
土工事	掘削						■	■															
	埋戻し									■	■												
躯体工事	型枠、鉄筋工事								■	■	■	■	■	■	■	■	■						
	コンクリート打設								■	■	■	■	■	■	■	■	■						
内・外装工事	内装工事																	■	■	■	■	■	■
	外装工事																	■	■	■	■	■	■
外構工事	外構					■	■	■	■	■	■										■	■	■
検査関係	諸検査																						■
近隣の皆様への影響	工事説明会	■																					
	仮囲い			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	外部足場											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	搬入出車両			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	騒音			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※1. 工事進捗状況により、工程が若干前後する場合があります。

※2. 工事音が特に大きくなるのは、杭工事を行う令和5年2月、3月と、加えて、躯体工事を行う4月～12月にかけて、大きな音が発生する期間が断続的にあります。