（３）保土ケ谷駅周辺地区

１）個別経路の事業計画

【保土ケ谷駅周辺地区　概算数量・事業予定年度一覧】

経路・区間		経路の種別			事業内容と事業量																										事業実施予定期間（年度）					事業実施に際して配慮すべき重要事項
経路名称 事業区間	事業延長	生活関連施設	生活関連経路（Ａ）	生活関連経路（Ｂ）	歩行空間の確保	道路構造の改修		歩道の改修					視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修				その他																				
					歩道の拡幅	車道の改修		全面改修	部分改修	平たん部の確保	エプロンブロックの改修	排水施設の改修	経路誘導の連続敷設		部分敷設	交差点等の	車止めの新設及び改善	階段等の改修	段差の改善検討	防護柵の設置の検討	植栽ますの改修	エレベーターの新設	舗装の改修の検討	電柱等の移設										
													新設	改修	新設	改修																			
	m				m	㎡		m	㎡	箇所	m	箇所	m	m	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	㎡	箇所	箇所	箇所	箇所										
3 市道保土ケ谷駅浅間線7140号線	215		●					332						8	1	11																		
4 市道保土ケ谷駅浅間線7140号線	320		●					640								7																		
5 国道1号	285			●					64	2			46			1																		歩道の部分改修について、旧保土ケ谷県税事務所跡地の建築工事で実施することも含め、都市整備局と調整が必要である。
10 保土ケ谷駅東口歩道橋	140			●									15									1												
保土ケ谷駅西口交通広場	177	●						239			4				7	3																		
保土ケ谷駅東口交通広場	163	●						163						164		4																		バス、タクシーの乗場に合わせて視覚障害者誘導用ブロックを設置する。